

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Oprava povrchu chodníku v ulici Bechyňská, Malšice

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., DS JIH, Oblast Tábor, Smýslav 3, 390 02
Termín realizace: 17. 8. 2026 – 28. 9. 2026
Režim harmonogramu: Práce Po-Pj, výkendy bez plánovaných činností / operační rezerva
Podklad: Výkaz výměr

WBS	Fáze	Činnost	Važba na VV	Množství	MJ	Zahájení	Dokončení	Pracovní dny
A.1	Příprava	Zařízení staveniště	č. 9	1,	kpl	17.08.2026	18.08.2026	2
A.2	Příprava	Zajištění DIO	č. 11	1,	kpl	17.08.2026	18.08.2026	2
B.1	Bourací práce	Řezání stávajícího živičného krytu	č. 3	120,	m	19.08.2026	19.08.2026	1
B.2	Bourací práce	Bourání betonových žlabů a chodníku	č. 1, 4	237,	m / m²	19.08.2026	21.08.2026	3
B.3	Bourací práce	Odstavení živičného a zemního podkladu	č. 2, 5	202,2	m²	20.08.2026	24.08.2026	3
B.4	Bourací práce	Naláďení, odvoz a uložení sutí	č. 6-11	120,41	t	19.08.2026	25.08.2026	5
C.1	Příprava podloží	Úprava pláně se zhrutněním	č. 1	202,8	m³	25.08.2026	27.08.2026	3
C.2	Odvodnění	Izolace proti zemi vlhkosti z nové fólie	č. 7	120,	m²	25.08.2026	26.08.2026	2
C.3	Odvodnění	Osazení betonových žlabů a žlabovek	č. 1-2	120,	m	26.08.2026	31.08.2026	4
C.4	Odvodnění	Osazení polymrabetonových a BG žlabů	č. 3-5	24,	m	31.08.2026	02.09.2026	3
D.1	Komunikace	Podklad ze štekodrti 5D tl. 100 mm	č. 2	202,8	m²	31.08.2026	02.09.2026	3
D.2	Komunikace	Podklad ze štekodrti DK 4/8 tl. 40 mm	č. 3	117,	m²	03.09.2026	04.09.2026	2
D.3	Komunikace	Kladení betonové zmrkové dlažby	č. 4-5	117,	m²	07.09.2026	11.09.2026	5
D.4	Komunikace	Asfaltový beton ACO 11 tl. 100 mm	č. 6	73,	m³	14.09.2026	16.09.2026	3
D.5	Komunikace	Úprava spár asfaltovou ztlivkou	č. 7	120,	m	17.09.2026	17.09.2026	1
E.1	Dokončovací práce	Přesun hmot pro pozemní komunikace	č. 8	105,0068	t	14.09.2026	18.09.2026	5
E.2	Dokončovací práce	Vodorovné dopravní značení	č. 10	120,	m	18.09.2026	18.09.2026	1
E.3	Dokončovací práce	Kontrola, úklid, odstavení DIO a předání	návaznost na celé dílo			21.09.2026	28.09.2026	6



Legenda: Příprava Bourací práce Příprava podloží Odvodnění Komunikace Dokončovací práce Milínky



Stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599